

22/2022.

STR Mély- Magasépítő Kft.
Közlekedésépítés
Közép-Dunántúli Főépítésvezetőség

STRABAG

STR Mély- és Magasépítő Kft.
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula. u. 5.

Tokod Nagyközség Önkormányzata
címe: 2531 Tokod, Kossuth Lajos út 53.
képviseli: Bánhidi László polgármester

Kontakt személy:
Urbán Zoltán

Fax: +36 22 340 284
Mobil: +36 30 371 9548
zoltan.urban@strabag.com

Tokodi Polgármesteri Hivatal	
Ért.sz.: 6381	Dátum: 2023. OKT 18.
Ikt.sz.: 821-28	Dátum: 2023. OKT 18.
Előadó: Gy.A.	Előszám:

Iktatószám: 54/2023/109/WJRJ
Dátum: 2023-10-17

Tárgy: Tokod 026 hrsz. külterületi út felújítása" Szerződésben Nem Szerepelő Munkák (pótmunka) igény bejelentése VK01

Tisztelt Bánhidi László Polgármester Úr!

A Tárgyi munka kivitelezése során a szélesítési munkák és a padkanyesési munkák során feltártuk a meglévő pályaszerkezetet, melynek geometriája és keresztmetszete jelentős eltéréseket mutatott a tervekhez képest.

A padka nyesése után megállapítottuk, hogy a tervekhez képest a meglévő változó (4,0-6,0 m) szélességű aszfalt burkolat alatti védőréteg cca. 2,5 m szélességben éri csak el a tervekben lévő ágyazati réteg vastagságát, a keresztmetszet többi részében ~10 cm zúzottkő vastagság található.

A meglévő pályaszerkezet geometriája (tetőszelvény) nem illeszkedik a tervezett egyoldali esésű burkolat kialakításhoz.

Fenti okok miatt a tervezett geometria kialakítása és a pályaszerkezeti teherbíró alapréteg biztosítása miatt szükségessé válik a meglévő aszfalt burkolat 10 cm vastagsággal történő marása és 8 cm vastag kiegészítő zúzottkő alap pótlása. (A meglévő aszfaltburkolatra kiegészítő zúzottkő terítés a rétegek elcsúszása miatt nem lehetséges, így a teljes felületen a meglévő aszfalt burkolat marása válik szükségessé).

Ezen szükségessé váló pótmunkák a tender költségvetéshez képest 2800 m2 burkolat marást, és 224 m3 0/22 zúzottkő többlet bedolgozást jelent, melyet Vállalkozó előre nem láthatott, ezért ezen munkarészeket **pótmunkaként szíveskedjenek elrendelni** és elszámolni egy szerződés módosítás keretében.

Mellékeljük a fenti pótmunka részletes árajánlatát.

Várjuk mielőbbi visszajelzésüket.

Üdvözlettel:

Székesfehérvár 2023.10.17.

STR Mély- és Magasépítő Kft.

STR Mély- és Magasépítő Kft.
Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
1117 Budapest
www.strabag.hu

Tel. +36 1 358 5000
Fax. +36 1 358-5467
info.strepto@strabag.com

Cégjegyzékszám: 01 09 270371
Adószám: 25355929-4-43

STRABAG

STR Mély- és Magasépítő Kft.
1117 Ép. Gábor D. u. 2.
(Infopark D. épület)
Lévelezési cím:
Közép-Dunántúli Főép.
8000 Székesfehérvár,
Szekfű Gy. u. 5.
Adószám: 25355929-4-43
T. 1.

Megrendelő: Tokod Nagyközség Önkormányzata 2531 Tokod Kossuth Lajos utca 53. 15729851-2-11	Ajánlattevő: STR Mély- és Magasépítő Kft. 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. 15729600-2-11
--	---

„VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közut fejlesztése”

Tervezői költségvetés, Tokod Ipari út felújítása Hrsz.: 026

Pótmunka költségvetés

Ssz.	ÉNGY Kód	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
1.	63-001-0690202	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m2-nél nagyobb felületen	2 800	m2		515	- Ft	1 442 000 Ft
2.	61-002-2642001	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban	224	m3	8 938	2 329	2 002 112 Ft	521 696 Ft
		Összesen:					2 004 956 Ft	3 965 808 Ft
		Mindösszesen (nettó):						5 970 764 Ft
		27 % Áfa						1 612 106 Ft
		Bruttó összesen:						7 582 870 Ft

MŰSZAKI ELLENŐRI NYILATKOZAT

„Tokod 026 hrsz-ú külterületi, mezőgazdasági feltáró út, szilárd burkolatának és alépítményeinek felújítása” kivitelezési munkái

Tárgy: Tokod 026 hrsz-ú külterületi, mezőgazdasági feltáró út, szilárd burkolatának és alépítményeinek felújítása” kivitelezési munkái

A Kivitelező (STRABAG STR Mély – és Magasépítő Kft) 54/2023/109/WJRJ iktatószámmon kelt levelében foglaltakkal kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozom:

A helyszínt a feltárásokat követően a kivitelező képviselőjével együtt bejártam, a fent hivatkozott levélben szereplő megállapításokat miszerint a meglévő pályaszerkezet alaprétegei a terven szereplőhöz képest csak kisebb szélességben állnak rendelkezésre megfelelő vastagságban, és az oldalesések viszonyai is legtöbb helyen eltérnek a tervben foglalt mintakeresztszelvényeken szereplő adatoktól helyben hagyom.

A javasolt műszaki megoldással miszerint a teljes, meglévő aszfaltréteget el kell marni, és megfelelő kiegyenlítésekkel és szélesítésekkel a tervezett geometriának megfelelő helyszínrajzi és magassági elrendezésű (egyoldali oldaleséssel ellátott) burkolatalapot kell létrehozni egyet értek.

A felújítandó út funkcióját és várható forgalmát tekintve „A forgalmi terhelési osztályt alapul véve és a fentiek szerint ki- és átalakítandó útalapot M56 mechanikai stabilizációnak tekintve a vonatkozó e-ÚT 06.03.13:2005 UME- szerinti típus pályaszerkezetnek megfelelő (12 cm) össz-aszfaltvastagság kiépítését javaslom két rétegben (7 cm AC22 alap és 5 cm AC11 kopó).

A kivitelező által a hivatkozott levél és mellékleteként megküldött költségvetésben megjelölt a kiíráshoz képesti megjelenő többlet mennyiségek és feladatok valósak.

Az elvégzendő pótmunkák előre nem láthatóságát megerősítem.

Tokod, 2023. október 18.

Magyar Ákos
építőmérnök
műszaki ellenőr

Tokodi Polgarmesteri Hivatal	
Érk.sz.: 6623	Dátum:
Ikt.sz.: 821-M	Dátum: 2023 OKT 25.
Előadó: Gy. A.	Előszám: